Comune di Monte Porzio Catone
Provincia di Roma

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Impianti Meccanici - Sala CED

COMMITTENTE: I.N.A.F. Osservatorio Astronomico di Roma

Data, 20/11/2024

IL TECNICO
Ingegnere Florin GOIA

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 / 1 NP.01	Fornitura e posa in opera di:CONDIZIONATORE DI PRECISIONE MONTAIR AD ESPANSIONE DIRETTA , PERLOCALI CED O LOCALI TECNICI , FUNZIONAMENTO CON CONDENSATORE REMOTO ,COMPRESSORE SCROLL ... SCHEDULATORE, -VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA,-SENSORE ALLAGAMENTO,-SOTTOBASE REGOLABILE CON DEFLETTORE ED ANTIVIBRANTI.	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	27´860,00	55´720,00
2 / 2 E02.087.b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm SpCat 4 - Lotto 1 Meccanici Cat 1 - Impianto sala CEDSbCat 1 - IM01-Condizionatori di precisionemaggiorazione del 50% per sfridi e pezzi speciali - isolamento termico come da specifiche LEED	1,00	112,50			112,50		
	SOMMANO m					112,50	13,65	1´535,63
3 / 3 E02.087.c	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... one ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 12,70 x 0,8 mm Maggiorazione del 50% per sfridi e pezzi speciali - isolamento termico come da specifiche LEED	1,00	112,50			112,50		
	SOMMANO m					112,50	17,09	1´922,63
4 / 4 E01.002.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/ 2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/4, spessore 3,2 mm tubazione scarico condensa	1,00	42,32			42,32		
	SOMMANO m					42,32	36,78	1´556,53
5 / 5 E03.077.c	Tubo isolante elastomerico con rivestimento esterno in lamina di alluminio e polipropilene con lembo sovrapposto adesivizzato per la chiusura, reazione al fuoco classe 1, spessore medio 9 mm, in opera per tubazioni dei seguenti diametri: 42 mm isolamento anticondensa tubo zincato	1,00	35,20			35,20		
	SOMMANO m					35,20	42,03	1´479,46
6 / 6 E01.012.a	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di ... materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 32 mm tubazione scarico condensa *(lung.=20*1,3)	1,00	26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	16,00	416,00
7 / 7 E01.170.c	Staffaggio costituito da profilato 41 x 41 mm sospeso mediante barra filettate comprensivo di dadi e rondelle per il fissaggio, sono esclusi i collari per i fissaggi delle tubazioni: profilato lunghezza 1000 mm e barre filettate del tipo: M 10							
	A R I P O R T A R E							62´630,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							62´630,25
		1,00			40,000	40,00		
	SOMMANO cad					40,00	26,28	1´051,20
8 / 8 E03.178.c	Diffusore a pavimento in alluminio estruso del tipo grigliato, posto in opera completo di cestello raccogli polvere e controtelaio, predisposto per il fissaggio con viti nascoste: con griglia in alluminio naturale, delle seguenti dimensioni nominali: 600 x 300 mm n. 7 griglie - Quantità raddoppiata per griglia dimensione 600 x 600	7,00	2,00			14,00		
	SOMMANO cad					14,00	321,73	4´504,22
	Parziale LAVORI A CORPO euro							68´185,67
	T O T A L E euro							68´185,67

Data, 20/11/2024

Il Tecnico
Ingegnere Florin GOIA

	A R I P O R T A R E							