Comune di Monte Porzio Catone
Provincia di Roma

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Impianti Meccanici - Sala CED

COMMITTENTE: I.N.A.F. Osservatorio Astronomico di Roma

Data, 20/11/2024

IL TECNICO
Ingegnere Florin GOIA

I.N.A.F. Osservatorio Astronomico di Roma
Monte Porzio Catone (RM) Via Frascati, 33 - 00078

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E01.002.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/ 2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1"1/4, spessore 3,2 mm **euro (trentasei/78)**	m	36,78
Nr. 2 E01.012.a	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 32 mm **euro (sedici/00)**	m	16,00
Nr. 3 E01.170.c	Staffaggio costituito da profilato 41 x 41 mm sospeso mediante barra filettate comprensivo di dadi e rondelle per il fissaggio, sono esclusi i collari per i fissaggi delle tubazioni: profilato lunghezza 1000 mm e barre filettate del tipo: M 10 **euro (ventisei/28)**	cad	26,28
Nr. 4 E02.087.b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm **euro (tredici/65)**	m	13,65
Nr. 5 E02.087.c	idem c.s. ...di distribuzione): 12,70 x 0,8 mm **euro (diciassette/09)**	m	17,09
Nr. 6 E03.077.c	Tubo isolante elastomerico con rivestimento esterno in lamina di alluminio e polipropilene con lembo sovrapposto adesivizzato per la chiusura, reazione al fuoco classe 1, spessore medio 9 mm, in opera per tubazioni dei seguenti diametri: 42 mm **euro (quarantadue/03)**	m	42,03
Nr. 7 E03.178.c	Diffusore a pavimento in alluminio estruso del tipo grigliato, posto in opera completo di cestello raccogli polvere e controtelaio, predisposto per il fissaggio con viti nascoste: con griglia in alluminio naturale, delle seguenti dimensioni nominali: 600 x 300 mm **euro (trecentoventiuno/73)**	cad	321,73
Nr. 8 NP.01	Fornitura e posa in opera di:CONDIZIONATORE DI PRECISIONE MONTAIR AD ESPANSIONE DIRETTA , PERLOCALI CED O LOCALI TECNICI , FUNZIONAMENTO CON CONDENSATORE REMOTO ,COMPRESSORE SCROLL, FLUIDO REFRIGERANTE R410A , VENTILATORI PLUG FAN EC INVERTER , MANDATA VERSO IL BASSO , RIPRESA SUPERIORE,PER IL RAFFREDDAMENTO , UMIDIFICA , DEUMIDIFICA E RISCALDAMENTO ELETTRICO.-UNITA' AD ARMADIO MODELLO XOPB 1011D , resa 11 kw,-CONDENSATORE REMOTO STANDARD UCM 1513, -FR, CONTROLLO VELOCITA' VENTILATORI,-PRESSOSTATO DIFFERRENZIALE CONTROLLO VENTILATORI,-PRESSOSTATO DIFFERENZIALE CONTROLLO FILTRI,-PROTOCOLLO MODBUS RTU , INTERFACCIA SERIALE RS 485,-SCHEDULATORE, -VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA,-SENSORE ALLAGAMENTO,-SOTTOBASE REGOLABILE CON DEFLETTORE ED ANTIVIBRANTI. **euro (ventisettemilaottocentosessanta/00)**	a corpo	27´860,00

Data, 20/11/2024

Il Tecnico
Ingegnere Florin GOIA